

柳州市鹿寨县财政绩效评价结果公开

项目名称	农村供水项目
项目单位	鹿寨县水利局
主管部门	鹿寨县水利局
项目所属年度	2023 年
项目预算安排 (单位: 万元)	260 万元
项目实际支出 (单位: 万元)	260 万元
项目评价结果 (分数、等级)	89.79 分, “良好”, “二等等次”
总体评价结论	<p>依据“鹿寨县 2023 年预算项目支出财政绩效评价指标体系”的评分标准, 评价小组对“农村供水工程”项目从投入、过程、产出、效果四个维度进行了综合评价。经评价小组综合分析, 项目绩效评价得分为 89.79 分, 评价等次为“良好”, 属于二等等次。农村供水工程项目整体上已基本完成工作计划和绩效目标。项目的实施推进了农村地区 24 小时供水, 智能化供水, 强化了农村地区水源保护, 提升了农村地区的自来水普及率。</p>
主要绩效情况	<p>该项目 7 个子项目均在 2023 年年内完工, 并通过验收, 2479 户、10014 名村民受益。具体而言: 鹿寨县寨沙镇古木村“千吨万人”规模化供水工程年度建设任务为水源工程、厂区、管网及配套工程; 完成率 95%。中渡镇福龙村回龙屯饮水工程年度建设任务为</p>

<p>主要绩效情况</p>	<p>水源机井 1 口，30 米高水位池 1 座，管理房 1 件，上水管 754 米，配水管网 4138 米，0.4KV 输电线路 200 米，消毒及抽水设备 1 套，完成率 100%。寨沙镇板江村新洲屯饮水工程年度建设任务为水源井 1 口，高位水池 1 座，泵房一间，管网工程，输电线路；完成率 100%。鹿寨镇大良村大良屯饮水工程年度建设任务为水源井 1 口，高位水池 1 座，管网工程，输电线路，抽水方等；完成率 100%。黄冕镇改江村高坡屯饮水改造工程年度建设任务为水源井 1 口，高位水池 1 座，管网工程，输电线路，输电线路；完成率 100%。黄冕镇旧街村大小石元邦祥屯年度建设任务为水源井 1 口，高位水池 1 座，泵房一间，管网工程，输电线路；完成率 100%。中渡镇黄村村黄村屯饮水工程年度建设任务为水源机井 1 口，，上水管 450 米， 0.4KV 输电线路 400 米，消毒及抽水设备 1 套，维修净化 1 套；完成率 100%。</p>
<p>主要问题与建议</p>	<p>（一）存在主要问题：</p> <p>一是项目前期设计存在不足；</p> <p>二是项目管理过程还需要加强；</p> <p>三是项目长期效益发挥还存在薄弱环节。</p> <p>（二）对策建议</p> <p>一是加强前期工作，建立反馈机制。</p> <p>二是严格制度执行，加强过程材料审查。</p> <p>三是加强沟通协调，确保新增资产安全运行。</p>